



Lakuabizkarra Ikastetxea

LAKUABIZKARRA IKASTETXEKO GURASO ELKARTEA  
“EGUZKILORE-LAKUABIZKARRA”  
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DEL C.E.P  
LAKUABIZKARRA L.H.I  
www.eguzkilorea.org.  
eguzkilore-laku@terra.es

ORDEZKARIAREKIN IZANDAKO  
BILERAREN BERRI 2008/10/24

Hezkuntza Ordezkariarekin gaur izandako bileraren inguruan ondokoak azaldu nahi ditugu:

1.- Ikastetxe berriaren lanen hasieran izandako atzeraperen arrazoiaz galdetuta aditzera eman digu lanen esleipena aurreko urriaren 10ean egin zela. Hala ere, tramiteak eta egin beharreko aseguruak direla eta, berezko hasiera ez da izango azaroaren bukaera edo abenduaren hasierara arte. **Bestalde, mantendu egiten da lanak bukatzeko epea**(2010eko maiatza) enpresa esleipendunak lanak burutzeko epea 18 hilabetera murriztu duelako.

Ibilbidearen jarraipena egiteko hiruhilero elkarrekin biltzeko proposamena egin eta onartu egin da. Beraz hurrengo bilera otsailean egingo dugu.

2.- Bestalde, falta diren ekipamendei buruzko informazioa eskatu diogu ondorengo azalpenak jaso ditugularik:

- Eskola ekipamendua: azaroaren lehenengo astean helduko da.

- Guraso elkarteko gela eta liburutegia: Aurrekoarekin batera helduko da.

- Ordenagailuak: Eskatera eginda dago eta esleipenaren zai daude. Epe laburrean izango bada ere ez da ausartu data zehatz bat ematera.

- Kolunpio berriak: Ordenagailuen egoera berean gaude.

Berriak sortu ahala informazioa zabalduko dugu.

Agur bero bat.

REUNIÓN CON EL DELEGADO DE  
EDUCACIÓN DEL 24/10/08.

En relación a la reunión que hemos mantenido hoy con el Delegado queremos comunicar lo siguiente:

1.- Se le ha preguntado el motivo del retraso del comienzo de las obras del nuevo Centro de Lakuabizkarra. Nos ha respondido, que el motivo ha sido que la adjudicación de las obras se realizó el pasado 10 de Octubre, por lo que debido a las tramitaciones y seguros, las obras no darán comienzo hasta finales de noviembre, principios de diciembre. La buena noticia es que de cualquier manera, **la fecha de finalización de la misma sigue igual**: mayo de 2010 ya que la empresa ha reducido el plazo de ejecución a 18 meses. Se le ha emplazado a próximas reuniones de seguimiento, las cuales serán trimestrales y la primera será en febrero.

2.- Por otro lado se le ha pedido información sobre los equipamientos pendientes a lo que nos ha respondido lo siguiente:

- Material escolar: se entregará la primera semana de noviembre.

- Sala AMPA y biblioteca: lo mismo que lo anterior.

-Ordenadores: aunque está aprobada la solicitud, está pendiente de adjudicación, por lo que aunque espera que sea a la mayor brevedad, no nos ha concretado fecha.

- Nuevos columpios: lo mismo que lo anterior.

Seguiremos informando,

Un saludo,